

Jocotepec
Gobierno Municipal

Administración-2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO NUMERO: 794/2019

Jocotepec, Jal., a 27 de septiembre de 2019.

167
José

L.C.P. FRANCISCO DELGADILLO LIMÓN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASUNTO: PAGO DE ESTIMACIÓN NO.3 (FINIQUITO)


POR ESTE CONDUCTO LE SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA REALICÉ LOS TRÁMITES DE PAGO A NOMBRE DE; **INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD SA. DE CV.** POR LA CANTIDAD DE **\$32,801.55** (TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 55/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No3, (FINIQUITO) LA CUAL CORRESPONDE AL PROYECTO QUE DESCRIBO:

NOMBRE DEL CONTRATO:	"REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO" (AGUA POTABLE)
LOCALIDAD:	DELEGACION DE SAN JUAN COSALA
PROGRAMA:	FAIS RAMO 33-2019
CODIFICACIÓN CONTABLE:	6231-2-25.1-050-19
SE REALIZÓ EN:	EN UN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO

Anexo:

1. Factura y verificación de la misma
2. Estimación No. 2 finiquito
3. Minuta de terminación de obra
4. Acta de terminación de la obra
5. Acta de extinción de derechos y obligaciones
6. Fianzas de cumplimiento y vicios ocultos





Jocotepec
Gobierno Municipal

Administración-2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO NUMERO: 794/2019

Número de factura	Fecha de factura	Monto total de factura	Sub-total de factura	Retención del 5 al millar para la contraloría	Neto a pagar
9648E	26/08/2019	\$32,943.55	\$28,399.61	\$142.00	\$32,801.55

Agradeciendo de antemano su colaboración, me despido enviándole un saludo.

ATENTAMENTE

"AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC LO HACE SU GENTE"

ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



c.p. Archivo

D.O.P./s.c.o.

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	I Ingreso
Folio Fiscal	242297B6-2BE0-4E45-82D2-E5AC77D871B6
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000412111132
Fecha y hora de certificación	2019-09-26T13:42:04
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Expedición	44160

Folio/Serie	009648E
Fecha y hora de emisión	2019-09-26T13:40:31
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	03 TRANSFERENCIA
Condiciones de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Versión de CFDI	3.3
No. de cuenta de pago	



Emisor

IAM170306RP6 INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA DE CV

LOPEZ COTILLA, 1554, INT. 101
COL. AMERICANA, GUADALAJARA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Expedido en:

LOPEZ COTILLA, 1554, INT. 101
COL. AMERICANA, GUADALAJARA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Receptor

MJJ850101KP8 MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
PALACIO MUNICIPAL, S/N,
COL. CENTRO, C.P. 45800
JOCOTEPEC, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: I01 Construcciones

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
72141700	E48	SERVICIO		1.00	PAGO DE ESTIMACION 03 DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO* No. CONTRATO GMJ019COP/2019 RETENCION .005 PARA CONTRALORIA \$142.00 NETO A PAGAR \$32,801.55	\$0.00	\$28,399.61	\$28,399.61
Impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Base 28399.61	Tipo Factor TASA	Tasa o Cuota 0.160000	Importe 4543.94				
Importe con letra *** TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. ***							Subtotal	\$28,399.61
Desglose de impuestos trasladados							Descuentos	\$0.00
Impuesto IVA	Tasa 16.00%	Importe 4543.94					Impuestos trasladados	\$4,543.94
							Impuestos retenidos	\$0.00
							TOTAL	\$32,943.55

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|242297B6-2BE0-4E45-82D2-E5AC77D871B6|2019-09-26T13:42:04|SFE0807172W8|dFyMCY8y0L13aGmx/whNQEHlMtozHmwe+pGVmqJMS/PqdZPSRYPT99J6/Mheb0XpT/dMmkGFOQCey0ZxjDqvuVy1qaC7memV6D0veHDPZj6oTSdEN9xxNQxH89KndHUTalBQ4LmJ3wrUyTYHYZ3GRGgnKnsGOa4hY6L/VYUdrdHQBUDwKP+IWxdQ/Z6zEvq1K83nIGeHR5/8YcWHds+vtRTUuo2Km92os/NpNr8vVlnKndd7Yd4ekIHbCuVylscDgv40ryEVzFsmOPoiw43bzaN8W5rTK/qWlu7bOj3x605Nm1podFU0s5MeUE7Nvf4kPxHodh+ai2ooHocmgbiQ==|00001000000404594081||


Sello Digital del CFDI

dFyMCY8y0L13aGmx/whNQEHlMtozHmwe+pGVmqJMS/PqdZPSRYPT99J6/Mheb0XpT/dMmkGFOQCey0ZxjDqvuVy1qaC7memV6D0veHDPZj6oTSdEN9xxNQxH89KndHUTalBQ4LmJ3wrUyTYHYZ3GRGgnKnsGOa4hY6L/VYUdrdHQBUDwKP+IWxdQ/Z6zEvq1K83nIGeHR5/8YcWHds+vtRTUuo2Km92os/NpNr8vVlnKndd7Yd4ekIHbCuVylscDgv40ryEVzFsmOPoiw43bzaN8W5rTK/qWlu7bOj3x605Nm1podFU0s5MeUE7Nvf4kPxHodh+ai2ooHocmgbiQ==

Sello Digital del SAT


XNO0s5v5Dvn+/qBKK/6NcjpucpQhFch6+sVaNWQ2FHuNFA50pGZg5854krR23XnMJ8R5PBAQQOaL0YPwguOluCnz4U3TjCspasnugLXt0h0jUPcgsy5jgKVWo2Ywk9oZEc4bKR7gJYTVH8mhJukobUQrS2iIyMjW4yVFIxocuvkqg5z9VUuVIkATS35WsSD73HjdRAABeOIm4+C2NB9kol8A7GNJ5Qar/ebK/1jclihGa6dX9ZA2s3R1qtIFakdAlZjLHaeNeVyOT+xepIPdWfWfUdScIKRhdjWVUjA/Ox/GY7wVsnW2jhurpulQcwzOnrzYQAY5P0IsLveOA==

[Handwritten signature]



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
IAM170306RP6	INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA DE CV	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
242297B6-2BE0- 4E45-82D2- E5AC77D871B6	2019-09- 26T13:40:31	2019-09- 26T13:42:04	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$32,943.55	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir





H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

No. DE CONTRATO: GMJ 0019C 0P/2019

CONTRATISTA: INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA. DE CV.

OBRA: "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA" AGUA POTABLE

UBICACIÓN: DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES FINIQUITO) AGUA POTABLE

FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019



RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

P A R T I D A S		I M P O R T E S	
HOJA No.			
1	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES		\$ -
2	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES		\$ -
3	INTALACION DE TUBERIA		\$ 23,004.62
4	COMPLEMENTARIOS		\$ 5,394.99
		MONTO DE ESTIMACIÓN	\$ 28,399.61
		MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO %	\$ -
		SUBTOTAL	\$ 28,399.61
		I. V. A. 16%	\$ 4,543.94
		SUMA	\$ 32,943.55
		MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)	\$ -
		MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$ 142.00
		NETO A PAGAR	\$ 32,801.55
		RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA
		C. RAFAEL ASCENCIO	INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA. DE CV.
		SUPERVISOR DE OBRA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
		LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN	ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I. V. A.	TOTAL:
ASIGNACIÓN	\$ 101,886.82	\$ 16,301.89	\$ 118,188.71
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 28,399.61	\$ 4,543.94	\$ 32,943.55
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 84,416.09	\$ 13,506.57	\$ 97,922.66
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 112,815.70	\$ 18,050.51	\$ 130,866.21
SALDO EXEDENETE	-\$ 10,928.88	\$ 1,748.62	\$ 12,677.50

SIN ANTICIPO	
ANTICIPO %	\$ -
AMORTIZACIÓN	\$ -
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$ -
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$ -
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ -





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN 3 (TRES FINIQUITO)

AGUA POTABLE

PERIODO DE TRABAJO: 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

OBRA : OBRA "REHABILITACIÓN DE LINEAS HIDROSANITARIAS EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA" AGUA POTABLE

UBICACIÓN : UBICACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.

FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

No. DE CONTRATO: GMJ 0019C OP/2019



ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA											
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA		SALDO	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES											
1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE ACARREO AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION; INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	39.59	39.5900	0.00	0.00	\$102.32	\$ 4,050.85	\$ -	\$ 4,050.85	\$ -
2	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	M2	75.23	75.2300	0.00	0.00	\$26.14	\$ 1,966.51	\$ -	\$ 1,966.51	\$ -
SUBTOTAL ESTA ESTIACION DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES								\$ -	\$ -		
CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES											
3	TRAZO Y NIVELACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSURSO DE LA OBRA.	ML	107.47	107.4700	0.00	0.00	\$12.70	\$ 1,364.87	\$ -	\$ 1,364.87	\$ -
4	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	75.23	75.2300	0.00	0.00	\$90.14	\$ 6,781.23	\$ -	\$ 6,781.23	\$ -
5	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	ML	107.47	107.4700	0.00	0.00	\$156.79	\$ 16,850.22	\$ -	\$ 16,850.22	\$ -
6	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	17.32	17.3100	0.00	0.00	\$795.00	\$ 13,769.40	\$ -	\$ 13,761.45	\$ -
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES								\$ -	\$ -		
INSTALACION DE TUBERIA											
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC RD-28 DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	107.47	107.4700	0.00	107.47	\$151.68	\$ 16,298.90	\$ -	\$ 16,298.90	\$ -
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	20.00	18.0000	0.00	18.00	\$1,112.41	\$ 22,246.20	\$ -	\$ 20,023.38	\$ 2,224.82
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2" INC. HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	1.0000	1.00	2.00	\$3,318.68	\$ 3,318.68	\$ 3,318.68	\$ 3,318.68	\$ -
10	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5 DE 130 X 90X97 CM (MEDIDAS INTERIORES) INC. HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.0000	2.00	2.00	\$7,392.35	\$ 7,392.35	\$ 14,784.70	\$ -	\$ 7,392.35
11	UMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE FOfo PARA CAJA DE VALVULAS INC. HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.0000	2.00	2.00	\$2,450.62	\$ 2,450.62	\$ 4,901.24	\$ -	\$ 2,450.62

[Handwritten signature]

SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE INSTALACION DE TUBERIA										\$	23,004.62	
COMPLEMENTARIOS												
12	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA INC. HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2	214.94	0.0000	214.9400	214.94	0.00	\$	25.10	\$	5,394.89	\$
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE COMPLEMENTARIOS										\$	5,394.89	
TOTAL										\$	101,896.82	\$
TOTAL										\$	28,389.61	\$
TOTAL										\$	94,416.09	\$
TOTAL										\$	10,936.83	\$
INGENIERIA ARQUITECTURA MENDIPAD SA. DE CV.												
CONTRATISTA												
LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN												
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO												
ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO												
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS												



INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA. DE CV.



FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE		HOJA 9 / 12	
OBRA: "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA" AGUA POTABLE			
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL		ESTIMACIÓN: 3 (TRES FINIQUITO)	
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.		PERIODO DE EJECUCIÓN: 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	
NUMEROS GENERADORES			
CONCEPTO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2" INC. HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA			
PZA		TOTAL	
1.00		1.00	

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO	LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN	TOTAL PZA: 1.00	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	C. RAFAEL ASCENCIO	
		RESIDENTE DE OBRA	

CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV



OBRA:	OBRA: "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA" AGUA POTABLE
FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO.
PERIODO DE EJECUCIÓN:	18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
ESTIMACIÓN:	2

ARCHIVO FOTOGRAFICO



ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO	LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN	C. RAFAEL ASCENCIO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

OBRA:	FECHA:	HOJA
OBRA: "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA" AGUA POTABLE	23 DE SEPTIEMBRE	10 / 12
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN: 3 (TRES FINIQUITO)	
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.	PERIODO DE EJECUCIÓN: 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	
NUMEROS GENERADORES		
CONCEPTO:	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5 DE 130 X 90X97 CM (MEDIDAS INTERIORES) INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	
PZA	TOTAL	
2.0000	2.00	

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO	LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN	TOTAL PZA: 2.00	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	C. RAFAEL ASCENCIO	RESIDENTE DE OBRA

CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV



OBRA:	FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE
OBRA: "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA" AGUA POTABLE		
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL	PERIODO DE EJECUCIÓN:	18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.	ESTIMACIÓN:	2

ARCHIVO FOTOGRAFICO



ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO	LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN	C. RAFAEL ASCENCIO
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA. DE CV.



FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE		HOJA 11 / 12	
OBRA: "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA" AGUA POTABLE			
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL		ESTIMACIÓN: 3 TIRES FINICULTO	
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.		PERIODO DE EJECUCIÓN: 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	
NUMEROS GENERADORES			
CONCEPTO: UMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE FoFo PARA CAJA DE VALVULAS INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.			
PZA		TOTAL	
2.0000		2.00	

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO	LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN	TOTAL PZA: 2.00	
		C. RAFAEL ASCENCIO	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	

CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV



OBRA:	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA" AGUA POTABLE
FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO.
PERIODO DE EJECUCIÓN:	18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
ESTIMACIÓN:	2

ARCHIVO FOTOGRAFICO



ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO	LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN	C. RAFAEL ASCENCIO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA. DE CV.



FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE		HOJA 12 / 12	
OBRA: "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA" AGUA POTABLE			
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL		ESTIMACIÓN: 3 (TRES FINQUITO)	
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.		PERIODO DE EJECUCIÓN: 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	
NUMEROS GENERADORES			
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA			
LARGO 107.47		ANCHO 2	
TOTAL 214.94			
ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO		TOTAL M2: 214.94	
LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN		C. RAFAEL ASCENCIO	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE DE OBRA			



CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV



OBRA:	FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE
OBRA: "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA" AGUA POTABLE		
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL	PERIODO DE EJECUCIÓN:	18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.	ESTIMACIÓN:	2

ARCHIVO FOTOGRAFICO



ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO	LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN	C. RAFAEL ASCENCIO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

