

H AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC

REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO
 EN VIAUIDAD CALLE 5 DE FEBRERO DE KM
 0+000.00 AL KM 0+140.20 (ENTRE CALLE 1RO
 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO)

FOLIO: SADER-20213
 SEMANA # 1

LOCALIDAD: La Loma
 TIPO: AVANCE FINAN. GRAL: \$0.00 AVANCE GRAL DE OBRA: 0.00%
 INVERSION: \$403,213.08 FECHA: 12/01/2022

METAS AUTORIZADAS:			INFORMACION FISICO-FINANCIERA:					
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:
1 CLASIFICACION Y RECUPERACION DE PIEDRA PRODUCTO DE LA DEMOLICION. A MANO. INCLUYE DEPOSITO EN SITIO DONDE SE ALMACENARA HASTA SU REUTILIZACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2		\$ 155.00	0.00	-	0.0%	\$ -	\$ 10,191.25
2 EMPEDRADO ZAMPEADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 18 CMS. DE ESPESOR PROPORCION 70-30. TERMINADO CEPILLADO, COLADO EN MODULOS DE 3.00 X 3.50 MTS. FC=200 KG/CM2 TMA 1 1/2" INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN NORMA N-CTR-CAR-1-02-002/00 P.U.O.T.	M2		\$ 319.66	0.00	-	0.0%	\$ -	\$ 361,318.09
3 DENTELON O MACHUELO PARA CONFINAR EMPEDRADO, EN FORMA RECTANGULAR DE .12*.30*1M. CON CONCRETO DE 200 KG/CM2 ASENTADO SOBRE TERRENO NATURAL Y JUNTADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4 DE CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE: EXCAVACION Y APPROCHE CON MATERIAL DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00 P.U.O.T	ML		\$ 133.79	0.00	-	0.0%	\$ -	\$ 22,209.14
4				0.00		0.00%	0.00	\$ 393,718.48

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES Y COMENTARIOS.	
AVANCE ACUMULADO DE RECUPERACION DE PIEDRA=	0+000 AL 0 + 379.50
AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=	0+000 AL 0 + 379.50
AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=	0+000 AL 0 + 379.50

H AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC

REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO
EN VIALIDAD CALLE 5 DE FEBRERO DE KM
0+000.00 AL KM 0+140.20 (ENTRE CALLE 1RO
DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO)

FOLIO: SADER-20213

SEMANA # 1

LOCALIDAD: La Loma

INVERSION: \$403,213.08

FECHA: 12/01/2022

TIPO:



AVANCE FINAN GRAL:

\$0.00

AVANCE GRAL DE OBRA:

0.00%

REPORTE FOTOGRAFICO:



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS