

H AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC

REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO
EN VIALIDAD PRIV. ZARAGOZA DE KM
0+000.00 AL KM 112.00 (ENTRE CALLE
ZARAGOZA A CERRADA)

FOLIO: SADER-20216

SEMANA # 1

LOCALIDAD: San Juan Cosala

INVERSION: \$182,930.35

FECHA: 12/01/2022

TIPO:

AVANCE FINAN GRAL: \$0.00

AVANCE GRAL DE OBRA: 0.00%

CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	INFORMACION FISICO-FINANCIERA:			
					AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:
1 CLASIFICACION Y RECUPERACION DE PIEDRA PRODUCTO DE LA DEMOLICION. A MANO, INCLUYE DEPOSITO EN SITIO DONDE SE ALMACENARA HASTA SU REUTILIZACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2		\$ 155.00	0.00	-	#DIV/0!	\$ -	\$ -
2 EMPEDRADO ZAMPEADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 18 CMS. DE ESPESOR. PROPORCION 70-30, TERMINADO CEPILLADO, COLADO EN MODULOS DE 3.00 X 3.50 MTS. FC=200 KG/CM2 TMA 1 1/2" INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN NORMA N-CTR-CAR-1-02-002/00 P.U.O.T.	M2		\$ 319.66	0.00	-	0.0%	\$ -	\$ 158,039.90
3 DENTELLON O MACHUELO PARA CONFINAR EMPEDRADO. EN FORMA RECTANGULAR DE .12*.30*1M. CON CONCRETO DE 200 KG/CM2 ASENTADO SOBRE TERRENO NATURAL Y JUNTADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4 DE CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE: EXCAVACION Y APROCHE CON MATERIAL DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00 P.U.O.T	ML		\$ 133.79	0.00	-	0.0%	\$ -	\$ 20,737.45
4				0.00		#DIV/0!	0.00	178,777.35

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES Y COMENTARIOS.

AVANCE ACUMULADO DE RECUPERACION DE PIEDRA=

0+000 AL 0 + 379.50

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

0+000 AL 0 + 379.50

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=

H AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO
EN VIALIDAD PRIV. ZARAGOZA DE KM
0+000.00 AL KM 112.00 (ENTRE CALLE
ZARAGOZA A CERRADA)

FOLIO: SADER-20216

SEMANA # 1

LOCALIDAD: San Juan Coscila

INVERSION: \$182,930.35

FECHA: 12/01/2022

TIPO:

AVANCE FINAN GRAL: \$0.00

AVANCE GRAL DE OBRA: 0.00%

REPORTE FOTOGRAFICO:

FOTOS

FOTOS

FOTOS

FOTOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS