

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

3

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE KM 0+000.00 AL KM 0+059.50 (ENTRE CALLES MORELOS Y JUAREZ).

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 1

LOCALIDAD: EL SAUZ

INVERSION: \$100,692.45 AVANCE GRAL DE OBRA: 0.00%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$0.00 PERIODO 14/12/20 AL 19/12/20

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:						
	CONCEPTO	UNI DAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:	
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	416.50	\$ 210.00	87,465.00	-	0.00%	\$ -	\$ 87,465.00	
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	119.00	\$ 82.00	9,758.00	-	0.00%	\$ -	\$ 9,758.00	
3	DIESEL	LTS	170.07	\$ 20.49	3,469.45	-	0.00%	\$ -	\$ 3,469.45	
					100,692.45		0.00%	0.00	100,692.45	

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=



MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE KM 0+000.00 AL KM 0+059.50 (ENTRE CALLES MORELOS Y JUAREZ).

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 2

LOCALIDAD: EL SAUZ

INVERSION: \$100,692.45 AVANCE GRAL DE OBRA: 0.00%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$0.00 PERIODO 21/12/20 AL 26/12/20

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:						
	CONCEPTO	UNI DAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:	
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	416.50	\$ 210.00	87,465.00	-	0.00%	\$ -	\$ 87,465.00	
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	119.00	\$ 82.00	9,758.00	-	0.00%	\$ -	\$ 9,758.00	
3	DIESEL	LTS	170.07	\$ 20.49	3,469.45	-	0.00%	\$ -	\$ 3,469.45	
					100,692		0.00%	0.00	100,692.45	

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=



MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE KM 0+000.00 AL KM 0+059.50 (ENTRE CALLES MORELOS Y JUAREZ).

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 3

LOCALIDAD: EL SAUZ

INVERSION: \$100,692.45 AVANCE GRAL DE OBRA: 100.00%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$100,692.45 PERIODO 28/12/20 AL 02/01/21

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:						
	CONCEPTO	UNI DAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:	
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	416.50	\$ 210.00	87,465.00	416.50	100.00%	\$ 87,465.00	\$ -	
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO O ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	119.00	\$ 82.00	9,758.00	119.00	100.00%	\$ 9,758.00	\$ -	
3	DIESEL	LTS	170.07	\$ 20.49	3,469.45	170.07	100.00%	\$ 3,469.45	\$ -	
					100,692		100.00%	100,692.45	0.00	

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=

(Handwritten signature)



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS