



REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE BERNARDO QUINTANA DE AV. DEL TRABAJO A CALLE CERRADA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO"

N° DE OBRA: GMJ 003C- OP/2025

PROGRAMA: FAIS RAMO 33

LOCALIDAD: ZAPOTITÁN DE HIDALGO

MONTO DE CONTRATO: \$ 1,338,681.91

FECHA DE REPORTE: 21/ABRIL/2025

AVANCE FÍSICO: 0.00 %

AVANCE FINANCIERO: 0.00 %

MONTO: \$ 0.00

OBSERVACIONES:

Se inician los trabajos de obra.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO



ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

C. ROMÁN RODRÍGUEZ SOLANO
SUPERVISOR DE LA OBRA

POR EL CONTRATISTA

ING. MIGUEL ÁNGEL ALVARES TAPIA
REPRESENTANTE LEGAL DE
MATERIALES Y OBRAS NORAK S.A. DE C.V.



REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE BERNARDO QUINTANA DE AV. DEL TRABAJO A CALLE CERRADA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO"

N° DE OBRA: GMJ 003C- OP/2025

PROGRAMA: FAIS RAMO 33

LOCALIDAD: ZAPOTITÁN DE HIDALGO

MONTO DE CONTRATO: \$ 1,338,681.91

FECHA DE REPORTE: 01/MAYO/2025

AVANCE FÍSICO: 0.40 %

AVANCE FINANCIERO: 0.00 %

MONTO:

OBSERVACIONES:

Se inician los trabajos de obra, se observa avance físico de un 40%

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO



ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

C. ROMÁN RODRÍGUEZ SOLANO
SUPERVISOR DE LA OBRA

POR EL CONTRATISTA

ING. MIGUEL ÁNGEL ALVARES TAPIA
REPRESENTANTE LEGAL DE
MATERIALES Y OBRAS NORAK S.A. DE C.V.



REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE BERNARDO QUINTANA DE AV. DEL TRABAJO A CALLE CERRADA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO"

N° DE OBRA: GMJ 003C- OP/2025

PROGRAMA: FAIS RAMO 33

LOCALIDAD: ZAPOTITÁN DE HIDALGO

MONTO DE CONTRATO: \$ 1,338,681.91

FECHA DE REPORTE: 29/MAYO/2025

AVANCE FÍSICO: 0.100 %

AVANCE FINANCIERO: 0.40 %

MONTO: \$985,465.63

OBSERVACIONES:

Concluyeron los trabajos de obra, se observa avance físico del 100% se procede a la firma de actas de terminación y al pago de finiquitos.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO



ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

C. ROMÁN RODRÍGUEZ SOLANO
SUPERVISOR DE LA OBRA

POR EL CONTRATISTA

ING. MIGUEL ÁNGEL ALVARES TAPIA
REPRESENTANTE LEGAL DE
MATERIALES Y OBRAS NORAK S.A. DE C.V.



REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE BERNARDO QUINTANA DE AV. DEL TRABAJO A CALLE CERRADA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO"

N° DE OBRA: GMJ 003C- OP/2025

PROGRAMA: FAIS RAMO 33

LOCALIDAD: ZAPOTITÁN DE HIDALGO

MONTO DE CONTRATO: \$ 1,338,681.91

FECHA DE REPORTE: 13/JUNIO/2025

AVANCE FÍSICO: 0.100 %

AVANCE FINANCIERO: 0.100.03%

MONTO: \$1,373,721.56

OBSERVACIONES:

Concluyeron los trabajos de obra, se observa avance físico financiero del 100%

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO



ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

C. ROMÁN RODRÍGUEZ SOLANO
SUPERVISOR DE LA OBRA

POR EL CONTRATISTA

ING. MIGUEL ÁNGEL ALVARES TAPIA
REPRESENTANTE LEGAL DE
MATERIALES Y OBRAS NORAK S.A. DE C.V.