



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.**

No. DE CONTRATO: GMJ 003C- OP/2025

DEL 19 AL 29 DE MAYO DEL 2025
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE
BERNARDO
QUINTANA DE AV. DEL TRABAJO A C CERRADA EN LA LOCALIDAD
UBICACIÓN: CALLE BERNARDO
QUINTANA, ZAPOTITÁN DE HIDALGO

CONTRATISTA: MATERIALES Y OBRAS NORAK S.A. DE C.V.


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 30 DE MAYO DEL 2025

PRESUPUESTO EJECUTADO					
No.	CONCEPTO	U. M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACION DE EJES CUANTAS VECES SEA NECESARIO CON EQUIPO LASER, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,174.50	\$10.87	12,766.82
2	EXCAVACION EN CAJON PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO I Y II INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	704.70	\$103.98	73,274.71
3	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES A TIRO LIBRE, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	916.11	\$100.92	92,453.82
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE PRELIMINARES					178,495.34
PAVIMENTOS					
5	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-RASANTE CON MATERIAL DE BANCO, AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	234.90	\$ 494.15	116,075.84
6	FORMACIÓN DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO 70/30 % DE 3/4 A 1 1/2 , A FINOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	234.90	\$ 694.51	163,140.40
7	PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL DE 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	790.64	\$ 281.01	222,177.75
8	PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE 20 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON CONCRETO PREMEZCLADO, PIEDRA PARA EMPEDRADO 30%, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 70%, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE LOS MATERIALES A 1RA ESTACIÓN 20.00 M, TERMINADO ENRASADO	M2	59.48	\$ 556.32	33,089.91
9	HUELLA DE 60 CM DE ANCHO Y 20 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	334.90	\$ 569.11	190,594.94
10	GUARNICIÓN DE 12X30 CM DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE: CIMBRADO, TRASPALEO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, JUNTAS CORTE CON DISCO Y DESCIMBRADO. INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CONCRETO	ML	319.11	\$ 331.31	105,724.33


11	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 0.30 M X 0.20 M CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	51.79	\$ 380.83	19,723.19
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE PAVIMENTOS					850,526.35
LIMPIEZA					
12	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	1,174.50	\$ 16.85	19,790.33
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE LIMPIEZA					19,790.33
CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO					
13	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE A MANO CON MARRO, INCLUYE: CORTE CON DISCO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	126.46	\$ 75.85	9,591.99
14	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADA CON EQUIPO LIGERO PARA DESPLANTE DE BANQUETAS, INCLUYE MATERIAL, ACARREOS, FLETES, TENDIDO	M2	173.65	\$ 81.40	14,135.11
15	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, A TIRO DIRECTO RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4" ACABADO ESCOBILLADO, CON JUNTAS CORTE CON DISCO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	170.05	\$ 480.68	81,739.63
16	RENIVELACION DE REGISTROS CAMBIO DE TAPA Y ANILLETA	PZA	4.00	\$ 3,538.62	14,154.48
17	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS CON TAPA DE FOFO	PZA	1.00	\$ 9,017.41	9,017.41
18	INSTALACION DE TAPA DE REGISTRO DIMCILIARIO DE 30CMM	PZA	8.00	\$ 849.01	6,792.08
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO					135,430.71

SUB-TOTAL:	1,184,242.73
IVA:	189,478.84
TOTAL:	1,373,721.56

(UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS M.N. 56/100)


MATERIALES Y OBRAS NORAK S.A. DE C.V.
CONTRATISTA




ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS